



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1.094091-02	Nº TransfereGOV 960261/2024/MTUR/C	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE.	INÍCIO DE OBRA 08/07/25
Nº CTEF 07282025	EMPRESA EXECUTORA SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ 12.721.217/0001-70	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/12/2025 a 26/02/2026
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 57,27%
#VALOR!

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA					TOTAL:	440.200,00	-	-	139.433,25	112.656,03	252.089,28
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	3.623,38	-	-	-	3.623,38	-	3.623,38
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	3.623,38	-	-	-	3.623,38	-	3.623,38
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	M2	6,00	502,14	3.012,84	6,00	-	6,00	3.012,84	-	3.012,84
1.1.2.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,10	6.105,35	610,54	0,10	-	0,10	610,54	-	610,54
2.	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	23.391,71	-	-	-	23.391,71	-	23.391,71
2.1.	MOVIMENTO DE TERRA	-	-	-	23.391,71	-	-	-	23.391,71	-	23.391,71
2.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	69,48	97,88	6.800,70	69,48	-	69,48	6.800,70	-	6.800,70
2.1.2.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	63,08	24,81	1.565,01	63,08	-	63,08	1.565,01	-	1.565,01
2.1.3.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	172,77	84,33	14.569,69	172,77	-	172,77	14.569,69	-	14.569,69
2.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	950,65	0,48	456,31	950,65	-	950,65	456,31	-	456,31
3.	CONTENÇÃO	-	-	-	115.755,41	-	-	-	94.042,21	21.713,20	115.755,41
3.1.	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	-	-	-	115.755,41	-	-	-	94.042,21	21.713,20	115.755,41
3.1.1.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	2.450,00	15,84	38.808,00	2.450,00	-	2.450,00	38.808,00	-	38.808,00
3.1.2.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	1.580,00	12,55	19.829,00	1.580,00	-	1.580,00	19.829,00	-	19.829,00
3.1.3.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	1.301,00	10,52	13.686,52	1.301,00	-	1.301,00	13.686,52	-	13.686,52
3.1.4.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM	M2	47,80	184,84	8.835,35	23,90	23,90	47,80	4.417,68	4.417,67	8.835,35
3.1.5.	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇA 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE	M3	63,03	548,89	34.596,54	31,52	31,51	63,03	17.301,01	17.295,53	34.596,54
4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	-	-	-	39.855,78	-	-	-	18.375,95	21.479,83	39.855,78
4.1.	RAMPAS	-	-	-	10.849,78	-	-	-	5.438,62	5.411,16	10.849,78
4.1.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE	M3	3,95	2.746,78	10.849,78	1,98	1,97	3,95	5.438,62	5.411,16	10.849,78
4.2.	ESCADAS	-	-	-	29.006,00	-	-	-	12.937,33	16.068,67	29.006,00
4.2.1.	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE	M3	10,56	2.746,78	29.006,00	4,71	5,85	10,56	12.937,33	16.068,67	29.006,00
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	98.264,94	-	-	-	-	34.051,32	34.051,32
5.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO	-	-	-	98.264,94	-	-	-	-	34.051,32	34.051,32
5.1.1.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE	UN	1,00	3.230,39	3.230,39	-	-	-	-	-	-
5.1.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	1,00	367,30	367,30	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA REDE	M	317,00	33,05	10.476,85	-	317,00	317,00	-	10.476,85	10.476,85
5.1.4.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA REDE	M	150,00	24,80	3.720,00	-	150,00	150,00	-	3.720,00	3.720,00
5.1.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	1.371,00	7,99	10.954,29	-	1.371,00	1.371,00	-	10.954,29	10.954,29
5.1.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	588,00	5,43	3.192,84	-	588,00	588,00	-	3.192,84	3.192,84
5.1.7.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	11,00	381,74	4.199,14	-	11,00	11,00	-	4.199,14	4.199,14
5.1.8.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS -	UN	11,00	116,73	1.284,03	-	11,00	11,00	-	1.284,03	1.284,03
5.1.9.	CONNECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE	UN	11,00	20,38	224,18	-	11,00	11,00	-	224,18	224,18
5.1.10.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1	UN	28,00	116,64	3.265,92	-	-	-	-	-	-
5.1.11.	LUMINÁRIA DE PISO CORPO EM ALUMÍNIO COM LÂMPADA DE LED 1,4W,	UN	39,00	486,97	18.991,83	-	-	-	-	-	-
5.1.12.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W -	UN	11,00	877,69	9.654,59	-	-	-	-	-	-
5.1.13.	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO	UN	11,00	2.557,71	28.134,81	-	-	-	-	-	-
5.1.14.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000	UN	11,00	39,19	431,09	-	-	-	-	-	-
5.1.15.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -	UN	8,00	17,21	137,68	-	-	-	-	-	-
6.	DRENAGEM	-	-	-	2.737,36	-	-	-	-	2.737,36	2.737,36
6.1.	DRENAGEM	-	-	-	2.737,36	-	-	-	-	2.737,36	2.737,36
6.1.1.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM	UN	4,00	298,66	1.194,64	-	4,00	4,00	-	1.194,64	1.194,64
6.1.2.	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E	M	48,00	32,14	1.542,72	-	48,00	48,00	-	1.542,72	1.542,72
7.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	124.095,06	-	-	-	-	32.674,32	32.674,32
7.1.	PISO	-	-	-	124.095,06	-	-	-	-	32.674,32	32.674,32
7.1.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	970,86	91,51	88.843,40	-	-	-	-	-	-
7.1.2.	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM.	M2	378,00	86,44	32.674,32	-	378,00	378,00	-	32.674,32	32.674,32
7.1.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	31,00	83,14	2.577,34	-	-	-	-	-	-
8.	URBANIZAÇÃO	-	-	-	7.147,92	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ		Nº OPERAÇÃO 1.094091-02	Nº TransfereGOV 960261/2024/MTUR/C	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PE.	INÍCIO DE OBRA 08/07/25
Nº CTEF 07282025	EMPRESA EXECUTORA SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	CNPJ 12.721.217/0001-70	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 23/12/2025 a 26/02/2026
					Nº MEDIÇÃO 2

Realizado Acumulado: 57,27%
#VALOR!

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SANTA					TOTAL:	-	-	-	139.433,25	112.656,03	252.089,28
8.1.	MOBILIARIO	-	-	-	7.147,92	-	-	-	-	-	-
8.1.1.	BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 30CM, PE	UN	13,00	549,84	7.147,92	-	-	-	-	-	-
9.	ESQUADRIAS	-	-	-	25.328,44	-	-	-	-	-	-
9.1.	CORRIMAO	-	-	-	25.328,44	-	-	-	-	-	-
9.1.1.	CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO	M	151,74	110,26	16.730,85	-	-	-	-	-	-
9.1.2.	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	M2	303,48	28,33	8.597,59	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SANTA CRUZ/PE

Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ANA CAROLINE GUIMARAES SOARES

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 1820116921/PE

ART/RRT: PE20251386406

EDNALDO ROZA DE
MAGALHAES:29461
669453

Assinado digitalmente por EDNALDO ROZA DE
MAGALHAES:29461669453
ND: C=BR, CN=EDNALDO ROZA DE
MAGALHAES:29461669453, O=ICP-Brasil, OU=
presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 13:13:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Genisvando
Oliveira da
Silva:02576110452
452

Assinado digitalmente por Genisvando
Oliveira da Silva:02576110452
ND: C=BR, CN=Genisvando Oliveira da
Silva:02576110452, O=ICP-Brasil, OU=
ICP-singul/L Múltipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.02.26 13:14:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0