

BOLETIM DE MEDIÇÃO				VALOR DO CONTRATO:	R\$	364.500,18		
OBRA: REFORMA DO ESPAÇO EDUCATIVO PEDRO CIRINO DA SILVA - ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ - PE.				MEDIÇÃO ANTERIOR:		-		
CONTRATO Nº: 104/2025				SALDO ANTERIOR:		364.500,18		
CONTRATADA: SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.721.217/0001-70				VALOR DESTA MEDIÇÃO:	R\$	131.985,24		
BM Nº: 01				PERÍODO:	18/03/2025 a 12/03/2026	SALDO ATUAL:	R\$	232.514,94

ITEM			DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Ud.	Quant.	Preço Sem BDI	Preço Com BDI	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realizado no Mês de Refer.	Acum. até esta Med.
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					19.251,95			19.251,95		19.251,95	100
1.1	CP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	15.719,73	19.251,95	19.251,95	-	1,00	1,00	-	R\$ 19.251,95	R\$ 19.251,95
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.349,30			2.349,30		2.349,30	100
2.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6,00	319,71	391,55	2.349,30	-	6,00	6,00	-	R\$ 2.349,30	R\$ 2.349,30
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					34.171,92			34.171,92		34.171,92	100
3.1			DEMOLIÇÕES					4.634,32			4.634,32		4.634,32	100
3.1.1	97634	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	197,46	5,51	6,75	1.332,86	-	1.332,86	197,46	-	1.332,86	R\$ 1.332,86
3.1.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,19	87,35	106,98	769,19	-	769,19	7,19	-	769,19	R\$ 769,19
3.1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,46	49,73	60,90	149,81	-	149,81	2,46	-	149,81	R\$ 149,81
3.1.4	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,01	41,70	51,07	153,72	-	153,72	3,01	-	153,72	R\$ 153,72
3.1.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020	M3	21,99	7,80	9,55	210,00	-	210,00	21,99	-	210,00	R\$ 210,00
3.1.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M3XKM	659,72	2,50	3,06	2.018,74	-	2.018,74	659,72	-	2.018,74	R\$ 2.018,74
3.2			RETIRADAS					29.537,60			29.537,60		29.537,60	100
3.2.1	C4913	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	3.527,20	6,27	7,68	27.088,90	-	27.088,90	3.527,20	-	27.088,90	R\$ 27.088,90
3.2.2	C4914	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE	M2	150,99	11,76	14,40	2.174,26	-	2.174,26	150,99	-	2.174,26	R\$ 2.174,26
3.2.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	26,88	8,34	10,21	274,44	-	274,44	26,88	-	274,44	R\$ 274,44
4			REFORMA					286.050,61			286.050,61		78.561,37	207.489,24
4.1			PISO					68.245,62			68.245,62		7.041,75	61.203,87
4.1.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	197,46	0,60	0,73	144,15	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.1.2	97087	SINAPI	CÂMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	197,46	2,10	2,57	507,47	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.1.3	97090	SINAPI	ARMACÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA O-138. AF_09/2021	KG	434,41	11,91	14,59	6.338,04	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.1.4	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	9,87	518,52	635,03	6.267,75	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.1.5	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	197,46	38,42	47,05	9.290,49	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.1.6	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	197,46	47,00	57,56	11.385,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.1.7	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	70,00	191,92	235,04	16.452,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.1.8	CP 02	Próprio	REMOÇÃO DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	615,46	9,35	11,45	7.047,02	-	615,00	615,00	-	R\$ 7.041,75	R\$ 7.041,75
4.1.9	CP 03	Próprio	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	615,46	14,37	17,60	10.832,10	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.2			PAREDES					86.696,04			86.696,04		66.212,13	22.483,91
4.2.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.921,48	3,54	4,34	12.679,22	-	2.921,48	2.921,48	-	R\$ 12.679,22	R\$ 12.679,22
4.2.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.921,48	12,24	14,99	43.792,98	-	2.921,48	2.921,48	-	R\$ 43.792,98	R\$ 43.792,98
4.2.3	95305	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	28,60	13,09	16,03	458,46	-	28,60	28,60	-	R\$ 458,46	R\$ 458,46
4.2.4	CP 02	Próprio	REMOÇÃO DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	810,61	9,35	11,45	9.281,48	-	810,61	810,61	-	R\$ 9.281,48	R\$ 9.281,48
4.2.5	CP 03	Próprio	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	M2	810,61	14,37	17,60	14.266,74	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.2.6	7325	ORSE	ALVENARIA TIPO CERÂMICO LAMINADO 21 FUROS, (5,5X11X23), ESP = 0,11M (SINGELA APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTADA 2,0CM - R1	M2	54,66	111,85	136,98	7.487,33	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.2.7	11369	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO. - REV 01	M2	8,52	69,94	85,66	729,82	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.3			TRATAMENTO DE FISSURAS EM PAREDE					3.855,20			3.855,20		3.855,20	100
4.3.1	4113	ORSE	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇÃO ATÉ 5 X 5 CM)	M	100,00	13,72	16,80	1.680,00	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.3.2	13548	ORSE	FITA TELADA, E=100MM, PARA REPARO EM TRINCAS/FISSURAS EM DRYWALL/PINTURA/GESSO/REBOCO	M	100,00	5,46	6,69	669,00	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.3.3	4915653	SICRO3	SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	KG	20,00	61,49	75,31	1.506,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.4			TETO					13.319,90			13.319,90		13.319,90	100
4.4.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	585,49	4,35	5,33	3.120,66	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -
4.4.2	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	585,49	14,22	17,42	10.199,24	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -

6.2.2	92688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	13,00	31,06	38,04	494,52										
6.2.3	92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	28,68	35,12	175,60										
6.2.4	92699	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	17,57	21,52	21,52										
6.2.5	92905	SINAPI	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	43,14	52,83	158,49										
6.2.6	1009	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4" X 1/2"	UN	1,00	18,34	22,46	22,46										
6.2.7	92694	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,00	20,06	24,59	147,54										
6.2.8	92692	SINAPI	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	12,75	15,61	46,83										
6.2.9	7337	ORSE	NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO D=1/4"	UN	1,00	3,18	3,89	3,89										
6.2.10	92953	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	21,73	26,61	53,22										
6.2.11	10888	ORSE	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE REDUÇÃO LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT, P/INSTALAÇÃO DE GÁS	UN	2,00	26,90	32,94	65,88										
6.2.12	9092	ORSE	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	620,08	759,41	759,41										
6.2.13	9093	ORSE	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	1,00	584,51	715,85	715,85										
6.2.14	10340	ORSE	VÁLVULA DE ESFERA 3/4" NPT	UN	4,00	34,20	41,88	167,52										
6.2.15	8980	ORSE	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	163,50	200,24	200,24										
6.2.16	10883	ORSE	MANGUEIRA METÁLICA PARA GÁS D=1/2" X 120CM	UN	2,00	41,48	50,80	101,60										
6.2.17	87368	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	0,11	674,76	826,38	90,90										
6.2.18	8624	ORSE	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOIS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01	M2	1,09	17,31	21,20	23,11										
6.2.19	11369	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	M2	1,09	69,94	85,66	93,37										
6.3			DIVERSOS					3.355,90									3.355,90	100
6.3.1	13828	ORSE	PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	UN	4,00	28,45	34,84	130,36										
6.3.2	12431	ORSE	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	44,29	54,24	216,96										
6.3.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	5,88	413,17	506,01	2.975,34										
6.3.4	3919	ORSE	TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12BWG, COM REVESTIMENTO, MALHA 2"	M2	0,16	123,73	151,53	24,24										

VALOR TOTAL DO CONTRATO=> 364.500,18 131.985,24 232.514,94 64%

IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM => 131.985,24

SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.721.217/0001-70

Prof. Municipal de Santa Cruz - PE
Emily Vitória Alves de Lima
Eng. Civil - CREA 1821605411/PE
FISCAL DA OBRA